

施工計画・報告書関係一覧（昇降機・工作物）完了検査

1. 下記の工程、検査内容に従い、必要書類を提出してください。（正・副）
2. 様式は弊社ホームページからダウンロードできます。
3. 弊社へ施工報告書等をお持ちの際は確認時副本の構造図またはコピーをお持ちください。

完了検査時（注1）

種類	対象規模等		必要書類	No.	提出書類	提出時期
昇降機	建物に設けるエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機	すべて	○	-	主要支持部分に使用した鋼材等の国際規格等に適合した『規格品証明書』（ミルシート）	完了検査申請時
		設置場所が東京都内の場合		検査-38	昇降機工事監理状況報告書（建築物に設けるもの）	
				検査-40	昇降機工事監理状況調書	
工作物	工作物で観光のためのエレベーターエスカレーター	設置場所が東京都内の場合		検査-39	昇降機工事監理状況報告書（工作物で観光のためのもの）	
				検査-41	昇降機工事監理状況調書	
	上記以外の工作物（注6）	すべて		検査-25	工事監理・工事状況チェックシート【工作物】	
				検査-15	杭工事施工結果報告書 ※杭工事がある場合で報告書を未提出（注4）の場合が対象	
				検査-16	地耐力調査結果報告書 ※確認時に未提出の場合が対象（注5）	
		設置場所が東京都内の場合		検査-42	建築設備工事監理状況報告書（建築基準法第88条の工作物）	
				検査-43	建築設備概要書・監理状況調書（建築基準法第88条の工作物）	
				検査-44	遊戯施設工事監理状況報告書	
				検査-45	遊戯施設工事監理状況調書	

- 注1： 完了検査に伴う施工結果報告書等の書類およびチェックシートは完了検査申請時に提出してください。確認申請書副本（計画変更、軽微変更含む）は検査当日現場にご用意ください。
- 注2： 各種試験結果・施工状況写真・監理者検査記録等を用意し、完了検査申請時に提出してください。
- 注3： 対象となる設備の項目のみ記入してください。
- 注4： 杭芯測定図は必ず添付してください。位置の変更があった場合で、施行規則3条の2に規定する軽微な変更該当する場合は「**軽微な変更説明書**」を添付してください。軽微な変更該当しない場合で、確認申請時に「**あらかじめ検討**」をしていない場合、または「**あらかじめ検討**」の範囲を超える移動量が発生した場合は、**計画変更申請の対象**となります。
- 注5： 確認時に近隣データを使用して地耐力を想定している場合等、調査結果が確認時のデータと異なった場合は**計画変更確認申請が必要になります**ので事前に手続きをしてください。
- 注6： 「**施工記録写真**」・「**各種試験結果**」等の準備について
検査の実施に際して上記の提出書類以外に、必要に応じて「工事状況写真」、「各種試験結果」等の提示により検査を行う場合がありますので、検査当日には現場にご用意ください。
工作物チェックシートには以下の工事施工状況写真等を添付してください。
- ・配置（全景写真）
 - ・地盤確認（土質の種類）
 - ・杭施工状況
 - ・基礎配筋状況（主筋の配筋、かぶり厚さ）
 - ・4週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応（試験を行った者、試験等の結果）
 - ・鉄骨柱脚施工状況（ベースプレート、アンカーボルト等）
 - ・鉄骨取付状況
 - ・鋼材（鉄骨）の溶接部の検査（検査を行った者の氏名及び資格並びに当該検査の結果）
 - ・看板（不燃材料の確認できる資料、出荷証明書の写し等）